

Số: *61* /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày *29* tháng 5 năm 2019

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tại buổi kiểm tra hiện trường dự án: Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (Đoạn tuyến đi trùng đại lộ Đông – Tây Khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu) và Dự án Đường nối Quốc lộ 37 đến cầu vượt sông Cầu

Ngày 22/5/2019, đồng chí Nhữ Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì Đoàn kiểm tra hiện trường dự án: Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (Đoạn tuyến đi trùng đại lộ Đông – Tây Khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu) và Dự án Đường nối Quốc lộ 37 đến cầu vượt sông Cầu, tham dự Đoàn kiểm tra có đại diện các cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng, Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh, Huyện ủy, UBND huyện Phú Bình, Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường. Sau khi kiểm tra trực tiếp tại hiện trường và nghe các đơn vị báo cáo về tình hình triển khai thực hiện các dự án, kết thúc buổi kiểm tra, đồng chí Nhữ Văn Tâm kết luận và chỉ đạo như sau:

Trong thời gian vừa qua các Sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư, thi công các hạng mục công trình. Tuy nhiên, một số nội dung công việc vẫn còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu như: công tác bồi thường giải phóng mặt bằng tại một số vị trí, công tác xây dựng hạ tầng các khu tái định cư, thủ tục chấp thuận phương án thiết kế tại các vị trí dự án giao cắt với các tuyến đê... Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với dự án Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (Đoạn tuyến đi trùng đại lộ Đông – Tây Khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt sông Cầu):

- Giao Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các khu tái định cư, bàn giao đất đã có hạ tầng các khu tái định cư cho các hộ dân trong tháng 6/2019; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra các nhà thầu tập trung thi công, đảm bảo chất lượng và tiến độ chung của dự án. Khẩn trương xử lý triệt để vị trí sạt lở do thi công cầu Xuân Phương, hoàn thành và đảm bảo an toàn khi vào mùa mưa lũ năm 2019.

- Giao UBND thị xã Phổ Yên, UBND huyện Phú Bình phối hợp với Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh và các cơ quan,



đơn vị liên quan chủ động triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng của dự án.

- Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh nội dung báo cáo, xin ý kiến Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận phương án thiết kế tại các vị trí dự án giao cắt với các tuyến đê.

2. Đối với dự án Đường nội Quốc lộ 37 đến cầu vượt sông Cầu:

- Yêu cầu Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường, Công ty TNHH xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc chủ động đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ, thủ tục được UBND tỉnh giao triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật; đồng thời chủ động tập trung nguồn lực triển khai thực hiện các nội dung công việc được giao để đảm bảo đầu nối đồng bộ với tuyến đường Vành đai V khi hoàn thành, đưa vào khai thác sử dụng.

- Yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, UBND huyện Phú Bình và các cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ chủ động thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, thẩm định hồ sơ và triển khai các thủ tục để thực hiện dự án trong thời gian sớm nhất.

- UBND huyện Phú Bình tiếp tục kiểm tra, rà soát, sớm triển khai thực hiện hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bố trí tái định cư theo quy định.

3. Về đề nghị của Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường:

- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn tại địa phương hướng dẫn Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề xuất thành lập Cụm công nghiệp Bảo Lý – Xuân Phương, huyện Phú Bình; báo cáo UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định và quy chế làm việc.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành, đơn vị liên quan căn cứ các quy định hiện hành, tình hình thực tiễn của địa phương hướng dẫn Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề xuất dự án Đầu tư Khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao xã Xuân Phương, huyện Phú Bình; báo cáo UBND tỉnh xem xét theo đúng quy định và quy chế làm việc.

4. Giao huyện Phú Bình:

Kiểm tra, rà soát, đánh giá thực trạng tác động trong quá trình triển khai thực hiện các dự án nêu trên đến hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn và các nội dung khác có liên quan, tổng hợp, báo cáo, đề xuất với UBND tỉnh xem xét theo quy định.

Trên đây là kết luận của đồng chí Nhữ Văn Tâm Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh được thông báo để các đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch và PCT TT UBND tỉnh (Đ/c Tâm);
- Các Sở: KHĐT, CT, GTVT, TNMT, XD, NN&PTNT;
- Ban QLDA ĐTXD các CTGT tỉnh;
- Thị ủy Phủ Yên;
- Huyện ủy Phú Bình;
- UBND: TX. Phủ Yên, H. Phú Bình;
- Công ty TNHH bê tông xây dựng Việt Cường;
- Công ty TNHH xây dựng mỹ thuật Thiên Phúc;
- LĐVP: Đ/c Trường;
- Lưu VT, CNN, TH.^{Toán}.

(huynt/GPMB/TBKL01/T05/19b)



**TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Trần Xuân Trường



