

Số: *154* /TB-UBND

Thái Nguyên, ngày *12* tháng *11* năm 2021

THÔNG BÁO

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến tại cuộc họp kiểm tra tiến độ Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn

Ngày 28/10/2021, tại trụ sở UBND tỉnh Thái Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến đã chủ trì cuộc họp kiểm tra tiến độ Dự án Khu nhà ở Cao Ngạn. Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Cục thuế tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, UBND thành phố Thái Nguyên, UBND phường Chùa Hang, UBND xã Cao Ngạn, Công ty cổ phần Tập đoàn DANKO.

Sau khi nghe UBND thành phố Thái Nguyên báo cáo tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thực hiện dự án, ý kiến của lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và Công ty cổ phần Tập đoàn DANKO, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến kết luận như sau:

1. UBND thành phố Thái Nguyên trong thời gian tới cần tập trung cao độ rà soát, bố trí đủ lực lượng và chỉ đạo quyết liệt triển khai thực hiện các nội dung như sau:

- Tiếp tục phê duyệt và thông báo chi trả các hộ đất nông nghiệp, trường hợp không chấp hành, hoàn thiện hồ sơ thực hiện theo quy trình quy định, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư, xong trước ngày *31/12/2021*.

- Khẩn trương hoàn thiện khu tái định cư để giao đất cho các hộ, xong trước ngày *15/12/2021*.

- Tiếp tục rà soát, phê duyệt chi trả tiền bồi thường và giao tái định cư theo các đợt đã được giao nhiệm vụ tại Thông báo số 64/TB-UBND ngày 18/6/2021.

- Tiếp tục đối thoại, tuyên truyền với từng hộ, đồng thời nghiên cứu các giải pháp, rà soát các vị trí phù hợp giới thiệu tái định cư cho các hộ dân để nhận được sự đồng thuận của người dân chấp hành các quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

- Rà soát quy hoạch, kiểm tra, thống nhất với Công ty TNHH Thương mại Thành Hiệu về các giải pháp để thực hiện theo quy định.

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan, rà soát lại nhu cầu sử dụng đất Công ty CP Cơ điện Luyện Kim, thống nhất các biện pháp giải pháp, đề xuất giải quyết theo quy định.

- Đối với 53 hộ/ 85 hộ phải di dời để thực hiện dự án, tuyên truyền, vận động, thống kê kiểm đếm, hoàn thiện hồ sơ và phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ xong trước ngày *31/12/2021*.

2. Giao Sở Xây dựng: Báo cáo, đề xuất với Bộ Xây dựng về giải pháp thích hợp trong việc thực hiện nội dung nhà ở xã hội để đảm bảo sử dụng hiệu quả.

3. Công ty cổ phần Tập đoàn DANKO:

- Bố trí đầy đủ, kịp thời kinh phí để chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

- Chủ động phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan nghiên cứu đề xuất, mở thêm các tuyến đường tương tự đường 1B, QL17 để đảm bảo việc kết nối đồng bộ giữa các khu dân cư.

Trên đây là kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Quang Tiến được thông báo đến các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan được biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng,
Tài nguyên Môi trường;
- UBND thành phố Thái Nguyên;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Công ty Cổ phần Tập đoàn DANKO;
- Lưu: VT, KT, CNN&XD, TH.

HIEPCH (12b).

**TL.CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**



Nguyễn Đức Tôn