

Số: 2578 /KL-UBND

Thái Nguyên, ngày 08 tháng 7 năm 2019

### KẾT LUẬN NỘI DUNG TỐ CÁO

**Đối với hành vi cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình**

Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 28/3/2019 về việc giao nhiệm vụ xác minh tố cáo và Thông báo số 31/TB-UBND ngày 01/4/2019 về việc thụ lý giải quyết tố cáo.

Căn cứ nội dung tố cáo, giải trình của người bị tố cáo, kết quả xác minh nội dung tố cáo của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo kết quả xác minh nội dung tố cáo số 291/BC-TTR ngày 22/5/2019, các tài liệu, chứng cứ có liên quan và đối chiếu với các quy định của pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên kết luận nội dung tố cáo như sau:

#### I. KẾT QUẢ XÁC MINH NỘI DUNG TỐ CÁO

Công dân tố cáo Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình về hành vi: *Cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu gói thầu: Xây dựng đoạn từ Km8+200 – Km12+478, tuyến chính thuộc công trình: Nâng cấp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phán, huyện Phú Lương (đoạn từ Km6 – Km12+478, tuyến chính)* với nội dung cụ thể như sau:

Tại đơn tố cáo, công dân nêu: Theo tìm hiểu, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình chỉ có 1 hợp đồng có khả năng đáp ứng là hợp đồng trưng tự (gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: Cùng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100), Chủ đầu tư là Chi cục Thủy lợi tỉnh Thái Nguyên). Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình thi công công trình trên với tư cách là liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình và Công ty Cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Hải, với tổng giá trị hợp đồng là 40.940.705.756 đồng, trong đó phần khối lượng Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình thực hiện là 23.301.571.756 đồng.

Cũng tại đơn tố cáo, công dân nêu: Được biết hồ sơ dự thầu gói thầu: Xây dựng đoạn từ Km8+200 – Km12+478, tuyến chính thuộc công trình: Nâng cấp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phán, huyện Phú Lương (đoạn từ Km6 – Km12+478, tuyến chính) của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình gồm:



- Giấy đề nghị xác nhận của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Linh Bình ngày 22/01/2018, được Chi cục Thủy lợi tỉnh xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100) là 12.000.000.000 đồng.

- Công văn số 246/CV-CTLB ngày 20/7/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình về việc làm rõ hồ sơ dự thầu xây dựng đoạn từ Km8+200 – Km12+478, tuyến chính kèm theo bảng giá trị khối lượng đã thực hiện đến 31/12/2017 của gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100) được Chi cục Thủy lợi tỉnh xác nhận (bản xác nhận không có ngày tháng năm) là 14.432.226.000 đồng.

Theo công dân được biết, liên quan đến gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100) có một số hồ sơ, tài liệu sau:

- Công văn số 26/CCTL-QLĐĐ ngày 18/2/2019 của Chi cục Thủy lợi tỉnh gửi UBND huyện Phú Lương giá trị khối lượng thực hiện của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình đến ngày 31/12/2017 là khoảng hơn 14 tỷ đồng (do bố trí vốn thiếu nên mới thanh toán cho nhà thầu khoảng 9,23 tỷ đồng).

- Công văn số 94/KBTN- KSC ngày 29/01/2018 về việc tổng hợp tình hình thanh toán gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình đã gửi Kho bạc Nhà nước Chi nhánh Thái Nguyên đến ngày 31/12/2017 tại hồ sơ thanh toán lần 4 là: 9.237.864.000 đồng.

- Hồ sơ thanh toán lần 05, giá trị khối lượng hoàn thành tới ngày 15/5/2018 được Chi cục Thủy lợi, Tư vấn giám sát và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình ký nghiệm thu là: 10.946.719.000 đồng. Công dân cho biết hồ sơ thanh toán lần 05 đã được gửi đến Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên và số tiền nhà thầu Linh Bình đã được thanh toán đến ngày 30/6/2018 là: 10.403.020.000 đồng. Giá trị khối lượng hoàn thành chưa có vốn thanh toán là: 543.699.000 đồng.

### **Công dân cho rằng:**

Hồ sơ dự thầu của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình khi tham dự thầu gói thầu: Xây dựng đoạn từ Km8+200 – Km12+478, tuyến chính thuộc công trình: Nâng cấp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phán,

huyện Phú Lương (đoạn từ Km6 – Km12+478, tuyến chính) kê khai không trung thực và bản xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành có sự mâu thuẫn, cụ thể:

- Giá trị khối lượng hoàn thành ngày 22/01/2018 là thời điểm sau lại nhỏ hơn giá trị khối lượng hoàn thành ngày 31/12/2017 (12 tỷ < khoảng hơn 14 tỷ).

- Cùng thời điểm ngày 31/12/2017 Chi cục Thủy lợi tỉnh và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình xác nhận khối lượng hoàn thành khác nhau (hồ sơ thanh toán lần 4 là 9.237.864.000 đồng so với Công văn số 26/CCTL-QLĐĐ ngày 18/02/2019 xác nhận với UBND huyện Phú Lương là giá trị khối lượng thực hiện của Nhà thầu Linh Bình khoảng 14 tỷ đồng).

- Theo hồ sơ công dân có và tính toán lại hiện trường thì giá trị khối lượng hoàn thành tới ngày 31/12/2018 của Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư xây dựng Nam Hải đối với gói thầu Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phố Yên, Liên danh nhà thầu đã thi công được độ dài khoảng 0,6km trong tổng số 2,1km của gói thầu. Giá trị khối lượng hoàn thành của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình đạt: 10.946.719.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, chín trăm bốn mươi sáu triệu, bảy trăm mười chín nghìn đồng), giá trị khối lượng hoàn thành nghiệm thu này đã được gửi Kho bạc Nhà nước. Công dân khẳng định theo hồ sơ công dân có, chỉ có hồ sơ thanh toán lần 05 của gói thầu Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 được nghiệm thu theo đúng quy định còn bản xác nhận khối lượng khác có nội dung mâu thuẫn, không có tư vấn giám sát ký và không đúng với hiện trường và khẳng định đến ngày 15/5/2018 Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình thi công gói thầu Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 hoàn thành giá trị 10.946.719.000 đồng, đây mới là giá trị khối lượng hoàn thành đúng theo quy định; các giá trị khối lượng hoàn thành kê khai khác nói trên không trung thực, Chi cục thủy lợi xác nhận nội dung giá trị khối lượng hoàn thành đến ngày 31/12/2017 đạt khoảng hơn 14 tỷ là sai so với hồ sơ được các bên nghiệm thu và thi công tại hiện trường.

Nội dung cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu của nhà thầu Linh Bình là hành vi phạm các hành vi bị cấm và vi phạm về Luật Đấu thầu quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013. “Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư”.

Theo xác minh của Thanh tra tỉnh tại Báo cáo số 291/BC-TTR ngày 22/5/2019:

- Tại Giấy đề nghị xác nhận của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Linh Bình ngày 22/01/2018, được Chi cục Thủy lợi tỉnh xác nhận giá trị khối lượng hoàn thành gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100) là đạt hơn 12.000.000.000 đồng. Vì vậy, công dân tố cáo việc xác nhận khối lượng hoàn thành của gói thầu đạt đúng 12 tỷ đồng là chưa chính xác.

- Giá trị khối lượng thực tế Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Linh Bình đã thi công hoàn thành tại gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên (đoạn từ đầu đường ứng cứu đến K3+100) trước ngày 31/12/2017 đạt 14.006.534.600 đồng, đây là giá trị đã được Chi cục Thủy lợi, Tư vấn giám sát và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình xác nhận tại Biên bản làm việc ngày 19/4/2019, các khối lượng đã thực hiện được nghiệm thu đúng theo quy định tại thời điểm thi công. Tuy nhiên, tại Công văn số 246/CV-CTLB ngày 20/7/2018 của Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình, được Chi cục Thủy lợi tỉnh xác nhận, không có xác nhận của Tư vấn giám sát, giá trị hoàn thành gói thầu nêu trên của Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Linh Bình là 14.432.226.000 đồng chênh lệch so với giá trị 14.006.534.600 đồng là 425.691.400 đồng. Đây là lỗi của Nhà thầu và Chi cục Thủy lợi đã tính nhầm lỗi số học cũng như một số giá trị khối lượng phát sinh giảm không trừ. Vì vậy, Công ty Linh Bình đã đề nghị Chi cục Thủy lợi và được xác nhận giá trị hoàn thành vào ngày 22/01/2018 trong hồ sơ dự thầu đạt giá trị hơn 12 tỷ đồng, cũng như Văn bản số 26/CCTL-QLĐĐ ngày 18/02/2019 của Chi cục Thủy lợi gửi UBND huyện Phú Lương với giá trị khối lượng thực hiện của nhà thầu Linh Bình đến ngày 31/12/2017 khoảng hơn 14 tỷ đồng là không mâu thuẫn với giá trị khối lượng thực tế nhà thầu đã thi công hoàn thành đã được Chủ đầu tư, Tư vấn giám sát và nhà thầu thi công kiểm tra ngày 19/4/2019 là 14.006.534.600 đồng. Nguyên nhân dẫn đến giá trị thi công hoàn thành của gói thầu được xác nhận tại các văn bản như trên là do do yêu cầu: *“Nhà thầu tham gia dự thầu phải đạt tiêu chí ít nhất đã thi công công trình tương tự và hoàn thành giá trị thi công đạt  $\geq$  12 tỷ đồng”* tại hồ sơ mời thầu gói thầu Xây dựng đoạn từ Km8+200 – Km12+478, tuyến chính thuộc công trình: Nâng cấp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phán, huyện Phú Lương (đoạn từ Km6 – Km12+478, tuyến chính) nên Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình chỉ xin xác nhận giá trị đạt hơn 12 tỷ đồng.

- Tại Công văn số 94/KBTN-KSC ngày 29/01/2018 của Kho Bạc nhà nước Thái Nguyên xác nhận giá trị hoàn thành của Công ty cổ phần Xây dựng và

Thương mại Linh Bình tại gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án: Củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên đã gửi Kho bạc đến ngày 31/12/2017, hồ sơ thanh toán lần 4 là 9.237.864.000 đồng; hồ sơ thanh toán lần 5 ngày 15/5/2018 được Chi cục Thủy lợi, Tư vấn giám sát và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình ký nghiệm thu giá trị là 10.946.719.000 đồng. Kho Bạc nhà nước Thái Nguyên đã chấp thuận thanh toán đến ngày 30/6/2018 số tiền 10.403.020.000 đồng. Vì vậy, việc công dân khẳng định giá trị khối lượng hoàn thành đạt 10.946.719.000 đồng mới là giá trị hoàn thành thực tế thi công, các giá trị khối lượng hoàn thành kê khai khác là không trung thực nhằm mục đích đáp ứng điều kiện Hồ sơ mời thầu công trình Nâng cấp đường Giang Tiên - Phú Đô - Núi Phán, huyện Phú Lương là nội dung tố cáo không có cơ sở; vì gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên chủ đầu tư Chi cục Thủy lợi đã không bố trí đủ vốn thanh toán theo tiến độ thi công (*Kho Bạc nhà nước Thái Nguyên đã thanh toán số tiền 10.403.020.000 đồng so với số tiền đề nghị thanh toán 10.946.719.000 đồng*). Giá trị khối lượng hoàn thành được các bên kiểm tra lại trước ngày 31/12/2017 là 14.006.534.600 đồng. Như vậy khối lượng trong Hồ sơ đề nghị Kho Bạc nhà nước Thái Nguyên thanh toán không phải là khối lượng hoàn thành thực tế Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình đã thi công mà do các bên chưa nghiệm thu hết giá trị khối lượng.

## II. KẾT LUẬN

- Việc Công dân tố cáo Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ dự thầu là hành vi phạm các hành vi bị cấm và vi phạm về Luật Đấu thầu quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 89 Luật Đấu thầu năm 2013 "*Nhà thầu, nhà đầu tư cố ý cung cấp các thông tin không trung thực trong hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư*" của gói thầu: Xây dựng đoạn từ Km8+200 đến Km12+478, tuyến chính thuộc công trình: nâng cấp đường Giang Tiên – Phú Đô – Núi Phán, huyện Phú Lương (đoạn từ Km6 đến Km12+478, tuyến chính) là không có cơ sở.

- Việc Công dân tố cáo Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình và Chi cục Thủy lợi trình xin xác nhận và các văn bản làm rõ, giải trình về giá trị gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc dự án củng cố, nâng cấp tuyến đê Chã huyện Phổ Yên của nhà thầu Công ty cổ phần xây dựng và thương mại Linh Bình đã thi công không thống nhất, mỗi văn bản xác nhận có một giá trị hoàn thành khác nhau là tố cáo đúng.

### III. XỬ LÝ VÀ KIẾN NGHỊ


1. Yêu cầu Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên và Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Linh Bình nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong việc xác nhận giá trị khối lượng công việc đã thực hiện gói thầu số 02: Xây lắp, ATGT đoạn từ K1 đến K3+100 thuộc công trình củng cố, nâng cấp đê Chã huyện Phổ Yên.

2. Giao Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết quả giải quyết tố cáo cho người tố cáo được biết./.


#### Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban Mật trận tổ quốc tỉnh;
- UBND huyện Phú Lương;
- Thanh tra tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, GTVT;
- Chi cục Thủy lợi Thái Nguyên;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Ban Tiếp công dân tỉnh;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Công dân;
- Lưu: VT, NC, CNN.

(huy/KNTC(PL)/KL01/T06/25b)



KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Nhữ Văn Tâm